

Sprawozdanie wykonania inwestycji za I półrocze 2017 roku

1. Przebudowa ulicy Żeromskiego.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty na wykonanie Przebudowy ulicy Żeromskiego. W drugim półroczu planowane jest wykonanie odcinka ul. Żeromskiego. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca jezdni o nawierzchni z kostki brukowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu sierpień - wrzesień.

2. Przebudowa ulicy Bukowej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach tego zadania w czerwcu wykonano odcinek 345 mb jezdni asfaltowej o szerokości 6 m. Wykonawcą była firma PRD z Lipna. W drugim półroczu planowane jest wykonanie ostatniego odcinka ul. Bukowej wraz z chodnikiem od ul. Klonowej do Okrzei. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca jezdni i chodnika zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu lipcu.

3. Przygotowanie dokumentacji projektowych na budowę dróg gminnych

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 5.600,01 zł . W ramach tego zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na drogę pomiędzy ul. Cegielną a ul. Ekologiczną. W drugim półroczu planowane jest zlecenie wykonania dokumentacji projektowych na ulice Żeromskiego, Ogrodową, Miedzianą i ulice do Targowiska.

4. Przebudowa ulic w mieście - Kusocińskiego i Klonowa.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 102.729,36 zł. W ramach tego zadania wykona odcinki dróg o szerokości 5,5 m i dł. 130 mb w kostce brukowej ul. Kusocińskiego i Klonowej. Wykonawcą była firma Melbud z Bobrownik.

5. Budowa odcinka ulicy Jagodowej

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie odcinka ul. Jagodowej. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca jezdni o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu sierpień - wrzesień.

6. Przebudowa ulicy Akacjowej - budżet obywatelski.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano 84.595,83 zł. W ramach tego zadania wykona odcinek drogi o szerokości 5,5 m i dł. 140 mb w kostce brukowej ul. Akacjowej. Wykonawcą była firma Dromost z Lipna.

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granice województwa.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest współfinansowanie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej wraz z robotami przy drodze wojewódzkiej nr 559.

8. Przebudowa ulicy Miedzianej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie przebudowy ulicy Miedzianej. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca modernizacji ulic o nawierzchni z kostki polbrukowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu wrześniu.

9. Przebudowa ulicy Ogrodowej.

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie przebudowy odcinka ulicy Ogrodowej. Termin zakończenia prac powinien nastąpić pod koniec listopada. Wykonawca modernizacji ulic o nawierzchni z asfaltowej zostanie wyłoniony w przetargu w miesiącu sierpniu.

10. Zakup kostki brukowej

Dział 600, rozdział 60016, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowany jest zakup kostki polbrukowej na ulicę łącząca ul. Cegielną z ul. Ekologiczną. Całość zadania powinno zakończyć się w listopadzie.

11. Modernizacja budynków komunalnych.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie modernizacji budynków komunalnych przy ul. Komunalnej i ul. Przekop .

12. Dotacja celowa do Cmentarza Komunalnego w Złotopolu.

Dział 700, rozdział 70001, paragraf 6210

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest wykonanie alejki z kostki brukowej, zakupu programu ewidencjonującego groby i planowania przyszłych pochówków oraz modernizacji kaplicy cmentarnej.

13. Wykup gruntów

Dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 52.710,00 zł. Wykupiono grunty przeznaczone pod wykonane drogi łączącej ul. Pomorską z ul. Ptasią, łącznika pomiędzy ul. Cegielną, Łączną i drogą do targowiska, drogi łączącej ulice Kujawską z ul. Dobrzyńską, poszerzaniem ul. Kłokockiej.

14. Monitoring w mieście.

Dział 754, rozdział 75495, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowana jest modernizacja kamer na terenie miasta Lipna.

15. Rezerwa inwestycyjna

Dział 758, rozdział 75818, paragraf 6800

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W ramach rezerwy inwestycyjnej w trakcie roku przesuwane będą środki pieniężne na inwestycje.

16. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 17.220,00 zł. W ramach tego zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonawcą była firma BDE Energoprofit Jacek Kaczmarek z Grudziądza. W drugim półroczu planowane jest złożenie wnioski o dofinansowanie w ramach RPO oraz przetargi na wykonanie modernizacji. Planowane zakończenie zadania sierpień 2018 r.

17. Modernizacja ogrodu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Lipnie.

Dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano kwoty. W ramach tego zadania planowane jest wykonanie ogrodu od strony alejki Traugutta. Przewidywany termin zakończenia listopad 2017 r.

18. Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej

Dział 801, rozdział 80104, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 6.703,50 zł. W ramach tego zadania zlecono wykonanie studium wykonalności firmie Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o z Torunia oraz wykonania kosztorysów. W drugim półroczu planowane jest złożenie wnioski o dofinansowanie w ramach RPO oraz przetargi na wykonanie rozbudowy. Planowane zakończenie zadania sierpień 2018 r.

19. Zakupy inwestycyjne związane z dostosowaniem szkół podstawowych

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano kwoty. W ramach tego zadania planowane są zakupy inwestycyjne oraz modernizacje szkół związane z dostosowaniem szkół podstawowych z nową podstawą programową.

20. Budowa boiska wielofunkcyjnego

Dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest złożenie wnioski o dofinansowanie budowy boiska z środków unijnych. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2018 r.

21. Modernizacja budynku MOPS

Dział 852, rozdział 85219, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie modernizacji dachu na budynku MOPS. Planowane zakończenie zadania grudzień 2017 r.

22. Przebudowa budynku OSP na potrzeby usług świadczonych w środowisku lokalnym

Dział 853, rozdział 85395, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 88.093,00 zł. W ramach tego zadania w I półroczu wykonano audyt energetyczny przez firmę BDE Energoprofit Jacek Kaczmarek oraz studium wykonalności przez firmę Westmor Consulting Urszula Wódkowska. W II półroczu planowane jest złożenie wnioski o dofinansowanie środków unijnych. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2018 r.

23. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta

Dział 900, rozdział 90015, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 10.613,15 zł. W ramach tego zadania wykonano modernizację oświetlenia w współpracy z Spółdzielnią Mieszkaniową na osiedlu Sikorskiego, oraz zmodernizowano lampy na ul. Sierakowskiego wykonawcą był Zakład Gospodarko Mieszkaniowej. W drugim półroczu planowana jest modernizacja oświetlenia nad rzeką Mieć.

24. Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego

Dział 900 rozdział 90015, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest zlecenie dokumentacji technicznej na wykonanie oświetlenia ulicznego na łączniku ul. Cegielnej i Ekologicznej.

25. Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 99.630,00 zł. W ramach tego zadania w I półroczu wykonano przebudowę odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Bukowej wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych z Lipna. W drugim półroczu planowane są przebudowy kanalizacji na ul. Bukowej i Jagodowej.

26. Utworzenie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w Lipnie

Dział 900, rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie ścieżki , wiat, oraz tablic edukacyjnych na terenie parkingu dla kamperów przy torze motocrossowym. Zadanie jest finansowane w 85 % z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

27. Przygotowanie dokumentacja technicznych na budowę kanalizacji deszczowych

Dział 900 rozdział 90019, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowane jest zlecenie dokumentacji technicznej na ul. Miedzianą.

28. Program rewitalizacji Miasta Lipna na lata 2016-2023

Dział 900, rozdział 90095, paragraf 6057 i 6059

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 959,40 zł. W ramach tego zadania przygotowywany jest program rewitalizacji miasta Lipna na lata 2016-2023. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej

29. Termomodernizacja hali widowiskowo - sportowej przy budynku Gimnazjum Publicznego Nr 1 w Lipnie

Dział 926, rozdział 92601 paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W II półroczu planowane jest wykonanie projektów oraz złożenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji hali z środków unijnych. Planowane zakończenie inwestycji sierpień 2018 r.

30. Modernizacja Niecki krytej pływalni w Lipnie

Dział 900, rozdział 92604, paragraf 6050

W pierwszym półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnej kwoty. W drugim półroczu planowana jest modernizacja niecki basenowej poprzez zmianę folii basenowej na płytki. zadanie jest współfinansowane ze środków ministerstwa sportu w wysokości 50 % zadania. Przewidywany termin zakończenia inwestycji październik 2017 r.

Lipno, dn.31.08.2017r.